



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (α)

Αθήνα, 31 - 5 - 2021  
Αριθ. πρωτ.: 141153

ΠΡΟΣ:  
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

Πληροφορίες: Δημ. Ρέλλια  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19  
Ταχ. Κωδ.: 11473 Αθήνα  
Τηλέφωνο: 210 6434693  
Email: drellia@dmeo.gr

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμό 6810/24-05-2021 ερώτηση του Βουλευτή κ. Απ. Πανα**

Όσον αφορά την παραπάνω ερώτηση και σε θέματα αρμοδιότητάς μας σας ενημερώνουμε τα εξής:  
Η Υπηρεσία έχει αναλάβει την “**μελέτη οδικού τμήματος: Πολύγυρος – Ουρανούπολη (μελέτη κατά τμήματα)**” προϋπολογισμού 2.183.344 € (με ΦΠΑ), η οποία αφορά στην εκπόνηση κατά τμήματα των υπολειπόμενων μελετών συγκοινωνιακών έργων καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών για το τμήμα από Πολύγυρο μέχρι Ουρανούπολη. Η μελέτη αφορά βελτιώσεις υφιστάμενων τμημάτων ή νέες χαράξεις όπου απαιτείται, διότι τα επιμέρους οδικά τμήματα δια των οποίων υλοποιείται αυτή η σύνδεση, παρουσιάζουν ανομοιογένεια χαρακτηριστικών που οφείλεται στις διαφορετικές περιόδους κατασκευής τους, καθώς και στις αποσπασματικές επεμβάσεις που έχουν επιχειρηθεί κατά καιρούς στο δίκτυο, από κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς.

Ο οδικός άξονας Πολύγυρος- Ουρανούπολη διακρίθηκε σε 8 τμήματα-υποτμήματα:

- Τμήμα I: Πολύγυρος - Ρέμα Κούνδουρου (Χ.Θ. 1+100 - Χ.Θ. 7+215)
- Υποτμήμα II.1 : (Χ.Θ. 7+215 – 10+300, δεν προωθείται )
- Υποτμήμα II.2 : (Χ.Θ. 10+300 – 13+800, υπό κατασκευή)
- Υποτμήμα II.3 : Βράσταμα - Κελλί (Χ.Θ. 13+800 - Χ.Θ. 19+432)
- Υποτμήμα II.4 : (Χ.Θ. 19+432 – 25+600, κατασκευασμένο)
- Υποτμήμα II.5 : Παράκαμψη Πλανών (Χ.Θ. 25+600 – Χ.Θ. 29+900)
- Υποτμήμα II.6 : Πλάνα - Ιερισσός (Χ.Θ. 29+913 - Χ.Θ. 45+100)
- Τμήμα III : Ιερισσός - Τρυπητή (Χ.Θ. 45+100 - Χ.Θ. 51+700).

Παραθέτουμε τη εξέλιξη της Σύμβασης σε πίνακα:

### Πίνακας Εξέλιξης της Σύμβασης

Μελέτες	Τμήμα Ι	Τμήμα ΙΙ						Τμήμα ΙΙΙ		
		ΙΙ.1	ΙΙ.2	ΙΙ.3	ΙΙ.4	ΙΙ.5	ΙΙ.6			
Τοπογραφική Αποτύπωση	✓+		Τμήμα Υπό Κατασκευή (Παράκαμψη Βραστών)		Κατασκευασμένο Τμήμα			✓+		
Κτηματογράφηση	✓+	X				✓+	✓+	✓+		
Κτηματολόγιο	✓	X					✓	✓	X	
Πρωθιμένη Αναγν. Μελέτη Οδοποιίας	✓+									
Προμελέτη Οδοποιίας	✓+								✓+	
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας	✓+							✓+	✓+	
Μελέτη Σήμανσης -Ασφάλισης	✓+							✓+	X	
Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών								✓+	✓+	✓+
Προμελέτη Τεχνικών								✓+	✓+	✓
Οριστική Μελέτη Τεχνικών								✓	✓+	
Προμελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης	✓+	X				✓+		✓+	✓+	✓+
Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων	✓+	X				✓+		✓+	✓+	✓+
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	✓+									
ΜΠΕ ή ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ	✓+	✓+				✓+		✓+	✓+	✓+
Οριστική Γεωλογική Μελέτη	✓+	X				✓+		✓+	✓+	✓+
Γεωτεχνικές Έρευνες		X				✓+		✓+	✓+	✓+
Γεωτεχνικές Μελέτες		X				✓+		✓+	✓+	✓+
Προμελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών									✓+	
Οριστική Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών									✓+	

✓: Έχει Υποβληθεί ✓+: Έχει Εγκριθεί X: Δεν έχει δοθεί εντολή. (Το υπομήμα ΙΙ.1 δεν προωθείται)

Με "γκρίζα σκίαση" συμβολίζονται οδικά υπομήματα στα οποία δεν εκπονούνται μελέτες ή στάδια μελετών που είτε υπάρχουν είτε δεν απαιτούνται.

Αναμένεται η ολοκλήρωση του ελέγχου και της έγκρισης των τεχνικών στα τμήματα ΙΙ.5 και ΙΙΙ (γέφυρα Ξέρση) και στη συνέχεια θα εκπονηθεί το κτηματολόγιο στο τμήμα ΙΙΙ και θα προωθηθεί για έγκριση στην Αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων(Δ25) ώστε να ολοκληρωθεί το συμβατικό τεχνικό αντικείμενο.

Εκτιμώμενος χρόνος περαίωσης 1ο τρίμηνο 2022 (με την επιφύλαξη του χρόνου έγκρισης από άλλες Υπηρεσίες [Δ25]).

**Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.**

#### **Εσωτερική Διανομή :**

1. Φακ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Αν.Δ/ντή Δ.Ο.Υ.
3. Αν. Προϊστάμενο ΔΟΥ/α
4. Δημ. Ρέλλια

**Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ**  
Πολ. Μηχ. με Α´ β